

Утверждаю:

Губернатор

Ямало-Ненецкого

автономного округа



А.С. Кобылкин

«\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

Утверждаю:

Председатель Правления

ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

«\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

ПЛАН-ГРАФИК  
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

К.Г. Селезнев

«\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

Объекты газификации Ямало-Ненецкого автономного округа,  
согласно Программы газификации регионов Российской Федерации на 2015 г.

№ п/п	Инвестор	ИНВЕСТИЦИИ ОАО "ГАЗПРОМ" млн.руб.	
		2005-2014 г.г.	2015 г.
1.	ООО "Газпром межрегионгаз"	626,75	10,00

№ п/п	Наименование объекта газификации	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОАО "ГАЗПРОМ"			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА								
		Протяженность, км **	Период работ		ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ								
			начало *	окончание *	по состоянию на 01.01.2015 г. В том числе:						Котельные		
					Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)			Домовладения (квартиры)					
		Протяженность **	Период строительства		Количество шт.	Период подготовки		Количество шт.	Период строительства				
			км	начало		окончание	шт.		начало	окончание	шт.	начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>объекты перспективного строительства</b>	<b>3,0</b>									<b>1</b>		
1	Газопровод к поселку Северная Нива Ямало-Ненецкого автономного округа	3,0	2015	2016							1	2015	2016
II	<b>объекты проектирования (ПИР будущих лет)</b>	<b>4,5</b>			<b>0,0</b>			<b>0</b>			<b>1</b>		
1	Подводящий распределительный газопровод от АГРС к ТЭС «Полярная» в г. Салехард	4,5	2013	2015							1		

Примечание:

\* Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-исследовательских и строительно-монтажных работ

\*\* Протяженность будет уточняться по результатам выполнения проектных и строительно-монтажных работ

**Объекты строительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
согласно Программы газификации регионов Российской Федерации на 2015 г.**

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	2015												2016											
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
1	<b>Газопровод к поселку Северная Нива Ямало-Ненецкого автономного округа</b>	янв. 2015	авг. 2016	[Timeline bar from 01.2015 to 08.2016]																							
1.1	Проведение конкурентных процедур	март. 2015	апр. 2015	[Timeline bar from 03.2015 to 04.2015]																							
1.2	<b>Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки:</b>	май. 2015	авг. 2015	[Timeline bar from 05.2015 to 08.2015]																							
1.2.1	Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельных участков для строительства.	май. 2015	май. 2015	[Timeline bar from 05.2015 to 05.2015]																							
1.2.2	Заключение договоров аренды земельных участков для строительства	май. 2015	авг. 2015	[Timeline bar from 05.2015 to 08.2015]																							
1.3	Строительно-монтажные работы, подготовка исполнительной документации	май. 2015	май. 2016	[Timeline bar from 05.2015 to 05.2016]																							
1.4	Оформление Акта приемки законченного строительством объекта (СНИП)	июнь. 2016	июнь. 2016	[Timeline bar from 06.2016 to 06.2016]																							
1.5	Получение заключения о соответствии объекта законченного строительством (ЗОС)	июль. 2016	июль. 2016	[Timeline bar from 07.2016 to 07.2016]																							
1.6	Разрешение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию	авг. 2016	авг. 2016	[Timeline bar from 08.2016 to 08.2016]																							
1.7	<b>Обеспечение готовности потребителей к приему газа</b>	янв. 2015	авг. 2016	[Timeline bar from 01.2015 to 08.2016]																							
1.7.1	<b>п. Северная Нива</b>	янв. 2015	авг. 2016	[Timeline bar from 01.2015 to 08.2016]																							
1.7.1.1	<b>Котельная МУП "Сельскохозяйственный комплекс "Ноябрьский" (0,729 Гкал/час)</b>	янв. 2015	авг. 2016	[Timeline bar from 01.2015 to 08.2016]																							
1.7.1.1.1	Исходно-разрешительная документация	янв. 2015	июнь. 2015	[Timeline bar from 01.2015 to 06.2015]																							
1.7.1.1.2	Проектно-изыскательские работы (с учетом торгов)	июнь. 2015	окт. 2015	[Timeline bar from 06.2015 to 10.2015]																							
1.7.1.1.3	Согласование, экспертизы и регистрация объекта	окт. 2015	фев. 2016	[Timeline bar from 10.2015 to 02.2016]																							
1.7.1.1.4	Строительные работы (с учетом торгов)	фев. 2016	авг. 2016	[Timeline bar from 02.2016 to 08.2016]																							
1.7.1.1.5	Пуско-наладочные работы	авг. 2016	авг. 2016	[Timeline bar from 08.2016 to 08.2016]																							
1.7.1.1.6	Сдача, регистрация ввод в эксплуатацию объекта	авг. 2016	авг. 2016	[Timeline bar from 08.2016 to 08.2016]																							

Работы отмеченные синим цветом выполняются за счет ОАО "Газпром".  
Работы отмеченные красным цветом выполняются за счет бюджетов всех уровней и средств потребителя.

ООО "Газпром межрегионгаз" обеспечивает:

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов-отводов и ГРС в установленные сроки.
2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.


1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки.
2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных внебюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение).
3. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
4. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
5. Обеспечить органами исполнительной власти региона и (или) органами местного самоуправления принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки, состав и содержание документации по планировке территории линейного объекта (газопровода).
6. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».


**Согласовано:**


Администрация (Правительство):  
Первый заместитель Губернатора  
Ямало-Ненецкого автономного округа

Инвестор:  
Зам. генерального директора по  
капстроительству и инвестициям  
ООО «Газпром межрегионгаз»

Генеральный директор  
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Ситников  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

  
\_\_\_\_\_ А.С. Еркулов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

  
\_\_\_\_\_ А.А. Волков  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

**Принято к исполнению:**

Заказчик(и):  
Зам. генерального директора  
ООО «Газпром инвестгазификация»  
\_\_\_\_\_ Д.С. Саврухин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года

Проектировщик(и):

Генподрядчик(и):